

ПРОТОКОЛ

15 октября 2018 года

город Вельск 10 часов 00 минут

Общественная муниципальная комиссия под руководством главы МО «Вельское» с целью проведения мониторинга и контроля за реализацией приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Вельское» в 2018 году провела заседание с выездом на объекты, благоустраиваемые в 2018 году :

Заслушана информация Аверьяновой Наталии Владимировны по ходу реализации проекта:

- Администрацией МО "Вельское" проводится мониторинг и контроль за выполнением муниципальных контрактов по выполнению работ по благоустройству Парка "Переменка" (Парк РМЗ) и за контрактом по благоустройству ул. Набережная и ул. Карпеченко:

1) Работы по благоустройству парка «Переменка» на территории МО «Вельское» закончены полностью и в срок. Торжественное открытие спортивной площадки состоялось 13 сентября 2018 года.

2) Работы по муниципальному контракту с ИП Кошелевым А.П. «Благоустройство ул. Набережная . Благоустройство общественной территории по ул. Карпеченко» идут с отставанием от графика производства работ.

На сегодняшний день работы по благоустройству улицы Набережная идут с отставанием от календарного графика выполнения работ. Подрядчиком - ИП Кошелевым А.П. до сих пор не закончены работы по установке малых архитектурных форм (урны и велопарковка), в связи задержкой поставки данного оборудования со стороны завода-изготовителя и не выполнены в полном объеме работы по устройству беседки "Ротонда", которые связаны с задержкой выполнения работ со стороны субподрядчика, в виду сложности их выполнения. Председатель комиссии Дмитрий Ежов, глава МО «Вельское», в очередной раз потребовал от подрядчика – ИП Кошелев А.П. предоставить письменное обоснование задержки выполнения работ.


Подрядчик – ИП Кошелев А.П., предоставил общественной муниципальной комиссии письменное обоснование задержки выполнения работ. А также, дал письменные гарантии, что все работы, в рамках муниципального контракта по благоустройству ул. Набережная и ул. Карпеченко будут закончены до 01 ноября 2018 года

Принято решение:


2.1. На основании заслушанной информации и графика производства работ по вышеперечисленным муниципальным контрактам сотрудникам администрации МО «Вельское» - Цыпнятову И.А., Очапову Н.Н. и всем членам общественной комиссии вести контроль за реализацией муниципального контракта благоустройству улицы Набережная и ул. Карпеченко.

2.2. Следующее заседание общественной муниципальной комиссии под руководством главы МО «Вельское» с целью проведения мониторинга и контроля за реализацией приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Вельское» в 2018 году провести 31 октября 2018 года с выездом на объекты благоустройства.

Председатель комиссии:

 Д.В. Ежов

Секретарь комиссии:

 Н.В. Аверьянова