

# ПРОТОКОЛ

17 июля 2018 года

город Вельск 10 часов 00 минут

Общественная муниципальная комиссия под руководством главы МО «Вельское» с целью проведения мониторинга и контроля за реализацией приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Вельское» в 2018 году провела заседание:

1. Заслушана информация Аверьяновой Наталии Владимировны по ходу реализации проекта:

- Администрацией МО "Вельское" проводится мониторинг и контроль за выполнением 2 муниципальных контракта по выполнению работ по благоустройству Парка "Переменка" (Парк РМЗ) и 1 контракт по благоустройству ул. Набережная и ул. Карпеченко:

1) Муниципальный контракт с ООО «Компания «Благоустройство» по благоустройству парка «Переменка» на территории МО «Вельское». Установка спортивного оборудования в парке «Переменка».

- На данный момент полностью выполнены все виды работ по данному контракту, а именно: закупка оборудования для Workout; устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований; армирование подстилающих слоев и набетонок, устройство бетонной подготовки, произведен монтаж оборудования для Workout, выполнено устройство покрытий бесшовных толщиной 10мм: экспосидно-каучуковых. Работы выполнены качественно в полном объеме. Срок выполнения работ, согласно графика до 25.07.2018.

2) Работы по муниципальному контракту с ИП Крыловой Аленой Николаевной «Благоустройство парка «Переменка» на территории МО «Вельское». Устройство площадки из бордюрного камня» начались раньше срока, указанного в графике производства работ. Согласно графика, работы по данному муниципальному контракту должны были начаться 05.08.2018. На сегодняшний день уже начаты работы по подготовке территории под отсыпку, произведена поставка материалов на объект.

Срок выполнения работ до 31.08.2018.

3) Работы по муниципальному контракту с ИП Кошелевым А.П. «Благоустройство ул. Набережная . Благоустройство общественной территории по ул. Карпеченко» проводятся согласно графика производства работ. Срок выполнения работ с 01.06.2018 по 10.09.2018.

На данный момент ведутся работы по устройству смотровой площадки.



2. Принято решение:

2.1. На основании заслушанной информации и графика производства работ по вышеперечисленным муниципальным контрактам сотрудникам администрации МО «Вельское» - Цыпнятову И.А., Очапову Н.Н. и всем членам общественной комиссии вести контроль за реализацией всех муниципальных контрактов по благоустройству парка «Переменка» и по благоустройству улицы Набережная и ул. Карпеченко.

2.2. Следующее заседание общественной муниципальной комиссии под руководством главы МО «Вельское» с целью проведения мониторинга и контроля за реализацией приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Вельское» в 2018 году провести 31 июля 2018 года в 16-00 в кабинете главы МО «Вельское»

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:

  
Д.В. Ежов  
  
Н.В. Аверьянова