

ПРОТОКОЛ

01 октября 2018 года

город Вельск 10 часов 00 минут

Общественная муниципальная комиссия под руководством главы МО «Вельское» с целью проведения мониторинга и контроля за реализацией приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Вельское» в 2018 году провела заседание с выездом на объекты, благоустраиваемые в 2018 году :

Заслушана информация Аверьяновой Наталии Владимировны по ходу реализации проекта:

- Администрацией МО "Вельское" проводится мониторинг и контроль за выполнением муниципальных контрактов по выполнению работ по благоустройству Парка "Переменка" (Парк РМЗ) и за контрактом по благоустройству ул. Набережная и ул. Карпеченко:

1) Работы по благоустройству парка «Переменка» на территории МО «Вельское» закончены полностью и в срок. Торжественное открытие спортивной площадки состоялось 13 сентября 2018 года.

2) Работы по муниципальному контракту с ИП Кошелевым А.П. «Благоустройство ул. Набережная . Благоустройство общественной территории по ул. Карпеченко» идут с отставанием от графика производства работ.

На данный момент подрядчиком не выполнены следующие виды работ:

- не установлены малые архитектурные формы (урны и велопарковка);
- не закончены работы по устройству беседки типа «Ротонда».


Согласно календарного плана выполнения работ по данному муниципальному контракту все работы должны быть выполнены до 20 сентября 2018 года. Подрядчик – ИП Кошевев А.П., предоставил общественной муниципальной комиссии письменное обоснование задержки выполнения работ. А также, дал письменные гарантии, что все работы, в рамках муниципального контракта по благоустройству ул. Набережная и ул. Карпеченко будут закончены до 15 октября 2018 года

Принято решение:


2.1. На основании заслушанной информации и графика производства работ по вышеперечисленным муниципальным контрактам сотрудникам администрации МО «Вельское» - Цыпнятову И.А., Очапову Н.Н. и всем членам общественной комиссии вести контроль за реализацией муниципального контракта благоустройству улицы Набережная и ул. Карпеченко.

2.2. Следующее заседание общественной муниципальной комиссии под руководством главы МО «Вельское» с целью проведения мониторинга и контроля за реализацией приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Вельское» в 2018 году провести 10 октября 2018 года с выездом на объекты благоустройства.

Председатель комиссии:


Д.В. Ежов

Секретарь комиссии:


Н.В. Аверьянова